

张家口鑫光商砼有限公司
20 万立方米混凝土和 3 万立方米稳定土拌合站技改项目
竣工环境保护验收意见

张家口鑫光商砼有限公司（以下简称公司）根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，验收组由建设单位、环评单位、设计/施工单位、检测单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成（名单附后）。

2025 年 09 月 15 日，公司组织召开验收会议，与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

建设地点：位于张家口市崇礼区崇红公路（张家口鑫光商砼有限公司院内）。

主要建设内容及规模：本技改项目在项目原有砂石料预处理阶段中破碎筛分工序的基础上增加洗砂和筛分两道工序，增设两台洗砂机和一台振动筛等配套实施，以满足混凝土生产质量要求。项目规模不变，仍为：年产 20 万 m³混凝土和 3 万 m³稳定土。

2025 年 08 月，张家口鑫光商砼有限公司委托河北耀韬科技有限公司编制了《张家口鑫光商砼有限公司 20 万立方米混凝土和 3 万立方米稳定土拌合站技改项目环境影响报告表》，并于 2025 年 08 月 18 日取得张家口市崇

王刚 魏建 秦建国 孙明 孙明 孙明

礼区数据和政务服务局关于项目环境影响报告表的审批意见（崇数政环字【2025】003号）。同意建设单位按照环评文件要求进行建设。

项目开竣工时间：项目于2025年08月开工。

项目实际总投资：30万元，其中环境保护投资10万元。

验收范围：环评“三同时”及批复要求。

二、工程变动情况

经现场调查和建设单位核实，项目建设内容、设备、公用工程、均与报告表基本一致。无重大变动情况发生。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本技改项目生产废水主要为洗砂废水。项目设沉淀处理回用系统，洗砂废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。

2、废气

本次技改项目均为湿法作业，无废气产生。

3、噪声

本项目营运期噪声主要为洗砂机、振动筛等设备运行产生的噪声。项目在满足工艺的前提下，尽可能选用功率小、噪声低的设备，合理布置设备位置。采取了基础减震、周边建筑及山体阻隔等措施。

4、固体废物

本项目沉淀池沉淀砂石经收集后作为生产原料，回用于企业其它产品生产。

四、环保设施监测结果

王刚 秦建国 2 高永宁

河北融测检验技术有限公司对“张家口鑫光商砼有限公司 20 万立方米混凝土和 3 万立方米稳定土拌合站技改项目”进行环保设施竣工验收监测，并出具检测报告（HBRC 环检〔2025〕226）。

1、噪声

企业东、南、西、北各厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区噪声标准要求（昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ ，夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ ）。

五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、定期维护环保设施，做到污染物长期稳定达标排放；
- 2、做好厂区沉淀池防渗及固体废物的储存、转运管理工作。
- 3、进一步完善验收技术文件。

七、验收组信息

见该项目环境保护竣工验收组名单。

验收组：

王刚 郭志宇 王刚 秦建国 2025 年 09 月 15 日

张家口鑫光商砼有限公司

20 万立方米混凝土和 3 万立方米稳定土拌合站技改项目竣工环境保护验收组名单

验收组成员	姓 名	工作单位	职称/职务	签 字
建设单位	秦建国	张家口鑫光商砼有限公司	经 理	秦建国
验收专家	南国英	河北建筑工程学院	教 授	南国英
	岳有来	张家口市环境监测站	正高工	岳有来
	闫会民	河北省环境科学学会	高 工	闫会民
环评单位	王稳重	张家口昊峰环保科技有限公司	工程师	王稳重
设计、施工单位	王 刚	第三建筑工程公司	经 理	王刚
验收检测单位	高志宇	河北融测检验技术有限公司	经 理	高志宇
验收报告编制单位	秦建国	张家口鑫光商砼有限公司	经 理	秦建国